

# CHECKLIST OPÉRATEUR

VÉRIFICATIONS QUODITIENNES

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l'opérateur :

Date :

Quart de travail : ☐ Jour ☐ Soir ☐ Nuit

Numéro du camion :

Heure de l'inspection :

## SYSTÈME HYDRAULIQUE

- ☐ Vérifier le niveau d'huile hydraulique (à froid, cylindres rétractés)
- ☐ Vérifier le réservoir (aucune trace de fuite ou endommagement)
- ☐ Inspecter les boyaux hydrauliques (fuites, fissures, frottements)
- ☐ Vérifier les raccords et connexions (aucun suintement)
- ☐ S'assurer que les composants sont solidement fixés
- ☐ Vérifier le filtre de retour (indicateur en condition normale)

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- ☐ Feux de circulation fonctionnels
- ☐ Feux de recul opérationnels
- ☐ Feux de position et clignotants fonctionnels
- ☐ Alarme de recul audible
- ☐ Aucun fil apparent, coupé ou endommagé

## SYSTÈME PNEUMATIQUE

- ☐ Vidanger et inspecter le filtre coalescent (évacuation de l'humidité)
- ☐ Vérifier l'état des boyaux à air (aucune fuite visible)
- ☐ Vérifier les raccords pneumatiques

## SYSTÈME MÉCANIQUE

- ☐ Inspection visuelle de la carrosserie du camion
- ☐ Aucun boulon manquant ou desserré
- ☐ Inspection des points d'ancrage et attaches
- ☐ État du joint de hayon (aucune déchirure, usure excessive)
- ☐ Hayon correctement aligné et étanche
- ☐ Échelle et marches sécuritaires

## ZONE DU PACKER / ÉJECTION

- ☐ Vérifier l'absence de matière derrière le packer
- ☐ Nettoyer si accumulation observée (respecter les normes de sécurité)
- ☐ Porte latérale bien refermée et sécurisée

## ESSAI DE FONCTIONNEMENT

- ☐ Tester les commandes principales
- ☐ Vérifier les voyants lumineux et indicateurs
- ☐ Aucun bruit anormal lors des mouvements

## OBSERVATIONS ET ANOMALIES

## ACTIONS REQUISES

- ☐ Aucune – camion prêt à opérer
- ☐ Signaler au service mécanique
- ☐ Retirer le camion du service

**Signature de l'opérateur :**

**Signature du superviseur (si requis) :**

*Cette checklist doit être complétée avant chaque quart de travail afin de prévenir les bris mécaniques, soutenir la sécurité des équipes et assurer la continuité des opérations.*

**ENREGISTRER**